

成品检验报告

品名	统计机	订单编号	pr/2025088	日期	2025.3.20	
型号	JZ-675C	订单数量	2587	批量	2587	
客户	Hurom	生产线/车间	A	抽样数	125	
抽样依据: MIL-STD-105E 水平 II 次正常抽样				箱正唛:		
CRITICAL=0.010 MAJOR=1.5 MINOR=2.5				正确		
		CR	MA			MI
项	接收	0	5			7
目	拒收	1	6			8
1	机身脏污			1	箱侧唛: 正确	
2						
3	端计盘划伤		1	2		
4						
5	摇臂划伤		1	1		
6						
7						
8						
9						
10	不合格品总数		2	4		检验结果: 合格 ☒ 不合格 ☐
1、包装:		3、试验:		电线唛: KC KTL SU01198-19001		
a 彩盒/吸塑 ☒ 泡沫		a 电源线拉力 60N ☒		IEC 52CH03VNH ₂ -77 2x0.5mm ²		
b 说明书/保修卡 ☒		b 丝印附着力 ☒		Yuxao Haidebao		
c 胶袋/泡泡袋/拷贝纸 ☒		c 漏水测试 ☒		引线唛: RYUE 1015#		
d 纸卡 ☒		d 功能测试 ☒		22AWG E 256446		
		e 螺丝扭力 3 KGS ☐		插头唛: HDB-31		
		f 端子拉力 LBS ☐		KTL SU04299-19001		
				FUSE 唛: _____		
2、标记		4、安全		控温器唛: BW110J 5A 250V		
a 移印/丝印 ☒		a 高压测试: 3750VAC 0.5mA 2秒 ☒		75110		
b 铭牌/贴纸/不干胶 ☒		b 接地测试: A, 不少于 Ω ☐		电容唛: Dair MPX		
c 电器规范: 电压 220-240VAC ☐		c 内导线电爬电距离 $\geq 4mm$ ☐		275V ~ 0.1uF		
功率 170W ☐				40/100/21C		
e 零件核对 CDF 表 ☒						
f 彩盒/大箱电脑码 ☒						
备注: 特殊温控.						
评审结果: 合格 ☒ 不合格 ☐ 其它 ☐						
检验员		审核		章文才		