

成品检验报告

品名	橙汁机	订单编号	PH2025040	日期	2025-7-8
cuo 型号	JE-675C	订单数量	2287	批量	2287
客户		生产线/车间	A 线	抽样数	125
抽样依据:MIL-STD-105E 水平 II 次正常抽样				箱正唛: 正确	
CRITICAL=0.010 MAJOR=1.5 MINOR=2.5					
		CR	MA	MI	
项	接收		6	4	
目	不合格内容	拒收	7	5	
1	电源线脏污		2	2	
2					
3	机身脏污		2		
4					
5	摇臂划伤		1		
6					
7					
8					
9					
10	不合格品总数		5	2	
1、包装: a 彩盒/吸塑 ☒ b 说明书/保修卡 ☒ c 胶袋/泡泡袋/拷贝纸 ☒ d 纸卡 ☒		3、试验: a 电源线拉力 <u>60N</u> ☒ b 丝印附着力 ☒ c 漏水测试 ☒ d 功能测试 ☒ e 螺丝扭力 <u>3</u> KGS ☒ f 端子拉力 <u>LBS</u> ☐		电线唛: <u>JET7068-12009-1001</u> <u>VCTFK</u> <u>2×0.75</u> mm ² <u>YUYAO HAIDEBAO</u> 引线唛: <u>RIYUE 1015#</u> <u>22AWG E256446</u> 插头唛: <u>HDB-11 KTL 1A</u> <u>125V~ JET7068-49001-1001</u> FUSE 唛: _____	
2、标记 a 移印/丝印 ☒ b 铭牌/贴纸/不干胶 ☒ c 电器规格: 电压 <u>100</u> VAC ☒ 功率 <u>170</u> W ☒ e 零件核对 CDF 表 ☐ f 彩盒/大箱电脑码 ☐		4、安全 a 高压测试: <u>3750</u> VAC <u>0.5</u> mA <u>2</u> 秒 ☒ b 接地测试: <u>A</u> , 不少于 <u>Ω</u> ☐ c 内导线电爬电距离 ≥ 4 mm ☐		控温器唛: <u>BW110J 5A 250V</u> <u>TF 110</u> 电容唛: <u>Dain mpx 275V~</u> <u>0.1wf 40/100/21c</u>	
备注: <u>双金属保险丝</u>					
评审结果: 合格 ☒ 不合格 ☐ 其它 ☐					
检验员		史丹		审核	